

CERTIFICATO

ENTE APPALTANTE:	SOCIETA' "LE SERRE" s.r.l. Via Tiziano Lanza, 31 – Grugliasco
LAVORI DI:	Opere di miglioramento energetico, opere di risanamento conservativo e di miglioramento funzionale all'interno del complesso di Villa Claretina, via Berta, 5, Grugliasco (TO)
IMPRESA:	SIAL s.r.l., Regione Galli, 3, Piossasco (TO) P.IVA 10050280014

CERTIFICATO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA

Visto il contratto stipulato tra le parti, col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 130.775,91, aggiornata a seguito di variante a € 130.995,12, risultando dalla contabilità sino ad oggi i seguenti conteggi:

DA CONTRATTO INIZIALE, COMPRESI COSTI SICUREZZA (VEDASI QTE VARIANTE)	A SEGUITO DI VARIANTE, COMPRESI COSTI SICUREZZA (VEDASI QTE VARIANTE)	A SEGUITO VARIANTE, COMPRESI COSTI SICUREZZA (VEDASI COMPUTO)
--	---	---

IMPORTO LAVORO
MATURATO
COMPLESSIVAMENTE
130.775,91 € **130.995,12 €** **€ 130.854,99**

IMPORTO PRECEDENTI SAL AL LORDO RITENUTA	
SAL1	61.855,08 €
SAL2	54.331,59 €
TOTALE	116.186,67 €
IMPORTO PRESENTE SAL AL LORDO RITENUTA	14.668,32 €
RITENUTA INADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI 0,5% (DLGS 36/2023)	73,34 €
IMPORTO PRESENTE SAL DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	14.594,97 €

Importo ritenuta di garanzia accantonato	654,27 €
---	----------

SI CERTIFICA	
Che, si può pagare all'Impresa, al netto di iva, la somma di:	
14.594,97 €	
Quattordicimilacinquecentonovantaquattro/97	
Grugliasco, li 04/11/2024	IL DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Roberto CANTINO
	
SOCIETA' LE SERRE S.R.L.U. IL DIRETTORE Marco Cucchiatti 7/11/24	

IMPORTI DA RICONOSCERE A FINE LAVORI

SAL 3	14.594,97 €
OPERE EXTRA	3.871,21 €

TOTALE **€ 19.120,46 + IVA**

DI CUI RITENUTA
GARANZIA 654,27 € +iva

Da versare dopo la presentazione del
DURC aggiornato